



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”
“WWW.SRE.CO.KR”


수신자 : 양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트 신축공사 현장
제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2021-94호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 42-041 호 (2022. 08. 05)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트			②성명(대표자)			고 달 상		
	주 소	충청남도 아산시 배방읍 세교리 455 (전화번호:010-8666-7240)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			21.3500 m ²	21.3500 m ²	26.2900 m ²	26.2900 m ²	36.2400 m ²	36.2400 m ²	44.2000 m ²	44.0200 m ²
		1,139 세대	192 세대	36 세대	202 세대	24 세대	112 세대	343 세대	78 세대	152 세대
측 정 자	상 호	상록환경위생			등 록 번 호			송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	8/1 (13:08~14:09)	거실중앙부 (1401-1002)	남동향	0.7	235.6	91.2	5.2	5.9	42.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
2지점	8/1 (13:18~14:19)	거실중앙부 (1402-204)	남동향	1.0	495.3	101.7	7.8	8.6	29.5	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
3지점	8/1 (14:30~15:31)	거실중앙부 (1402-2801)	남동향	0.8	671.9	92.9	15.5	14.9	57.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
4지점	7/14 (13:10~14:11)	거실중앙부 (1403-202)	남동향	3.0	663.4	51.5	7.8	8.8	34.8	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
5지점	8/1 (14:42~15:43)	거실중앙부 (1403-1505)	남서향	0.9	911.5	98.3	10.3	11.9	41.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
6지점	8/1 (15:54~16:55)	거실중앙부 (1404-1402)	남동향	0.8	342.0	129.6	8.1	11.5	39.8	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
7지점	8/1 (16:05~17:06)	거실중앙부 (1405-205)	남서향	0.9	451.2	100.2	7.1	6.0	69.1	밀폐	-
										환기	-
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 05 일

제출자 양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트 신축공사 현장

현장대리인 이 종 원 (서명 또는 인)

충청남도 아산시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트			②성명(대표자)			고 달 상		
	주 소	충청남도 아산시 배방읍 세교리 455 (전화번호:010-8666-7240)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			21.3500 m ²	21.3500 m ²	26.2900 m ²	26.2900 m ²	36.2400 m ²	36.2400 m ²	44.2000 m ²	44.0200 m ²
		1,139 세대	192 세대	36 세대	202 세대	24 세대	112 세대	343 세대	78 세대	152 세대
측 정 자	상 호	상록환경위생			등 록 번 호			송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
8지점	8/1 (13:07~14:08)	거실중앙부 (1406-203)	남동향	0.9	506.1	103.7	8.1	6.8	52.9	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
9지점	8/1 (13:17~14:18)	거실중앙부 (1407-1305)	남동향	0.8	284.1	80.5	8.7	8.4	30.1	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
10지점	8/1 (14:30~15:31)	거실중앙부 (1408-703)	남동향	0.6	382.4	91.0	8.4	7.8	49.8	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
11지점	8/1 (14:36~15:37)	거실중앙부 (1409-1003)	북동향	7.3	798.7	72.1	19.9	19.2	52.1	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
12지점	8/1 (14:43~15:43)	거실중앙부 (1410-801)	정동향	0.6	400.0	65.5	13.6	9.4	94.3	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
13지점	8/1 (14:43~15:43)	거실중앙부 (1410-1305)	남서향	1.9	598.3	84.3	13.7	15.7	57.9	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
평 균				1.6	518.5	89.4	10.3	10.4	50.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 05 일

제출자 양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트 신축공사 현장

현장대리인 이 종 원 (서명 또는 인)

충청남도 아산시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트		②성명(대표자)		고 달 상				
	주 소	충청남도 아산시 배방읍 세교리 455 (전화번호:010-8666-7240)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		21.3500 m ²	21.3500 m ²	26.2900 m ²	26.2900 m ²	36.2400 m ²	36.2400 m ²	44.2000 m ²	44.0200 m ²	
	1,139 세대	192 세대	36 세대	202 세대	24 세대	112 세대	343 세대	78 세대	152 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	7/14~7/17 (13:26~14:26)	거실중앙부 (1401-1003)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	62.3
										환기	24.3
										(- hr)	
2지점	7/14~7/17 (13:45~13:45)	거실중앙부 (1402-206)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	84.1
										환기	31.9
										(- hr)	
3지점	7/14~7/17 (13:45~13:45)	거실중앙부 (1402-2802)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	66.4
										환기	27.6
										(- hr)	
4지점	7/14~7/17 (12:40~12:40)	거실중앙부 (1403-203)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	82.9
										환기	32.2
										(- hr)	
5지점	7/14~7/17 (13:45~13:45)	거실중앙부 (1404-1403)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	68.9
										환기	34.7
										(- hr)	
6지점	7/14~7/17 (13:01~13:01)	거실중앙부 (1405-206)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	75.8
										환기	25.8
										(- hr)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 05 일

제출자 양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트 신축공사 현장

현장대리인 이 종 원 (서명 또는 인)

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트		②성명(대표자)		고 달 상				
	주 소	충청남도 아산시 배방읍 세교리 455 (전화번호 : 010-8666-7240)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		21.3500 m ²	21.3500 m ²	26.2900 m ²	26.2900 m ²	36.2400 m ²	36.2400 m ²	44.2000 m ²	44.0200 m ²	
		1,139 세대	192 세대	36 세대	202 세대	24 세대	112 세대	343 세대	78 세대	152 세대
측 정 자	상 호	상록환경위생 			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호 : 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
7지점	7/14~7/17 (13:10~13:10)	거실중앙부 (1406-204)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	68.9
										환기	34.7
										(- hr)	
8지점	7/14~7/17 (13:25~13:25)	거실중앙부 (1407-1306)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	94.5
										환기	45.4
										(1 hr)	
9지점	7/14~7/17 (13:41~13:41)	거실중앙부 (1408-704)	남동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	62.3
										환기	23.6
										(- hr)	
10지점	7/14~7/17 (13:45~13:45)	거실중앙부 (1409-1004)	북동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	34.7
										환기	21.5
										(- hr)	
11지점	7/14~7/17 (13:10~13:10)	거실중앙부 (1410-802)	정동향	-	-	-	-	-	-	밀폐	98.1
										환기	25.2
										(- hr)	
12지점	7/14~7/17 (13:47~14:47)	거실중앙부 (1410-1306)	남서향	-	-	-	-	-	-	밀폐	110.2
										환기	28.2
										(- hr)	
평 균				-	-	-	-	-	-	밀폐	75.8
										환기	29.6
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질(라돈) 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 05 일

제출자 양우종합건설(주) 아산탕정 2-A14BL 9공구 아파트 신축공사 현장

현장대리인 이 종 원 (서명 또는 인)

충청남도 아산시장 귀하